

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年5月23日 評価委員会開催(教育委員会定例会)
令和4年5月23日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

外部有識者(教育委員)を含む評価委員会が評価する。
本市教育委員会の決定により、5名の有識者による評価委員会を設置する。
評価委員会において報告し、意見を聴取し、聴取結果を本市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・那古小学校体育館及び第一中学校体育館の体育器具等の耐震対策(防災機能強化)、那古小学校校舎の外壁(外装材)の耐震対策(防災機能強化)を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・那古小学校校舎、西岬小学校体育館、豊房小学校校舎、第一中学校校舎のうち一部及び体育館のトイレを、教育環境の質的向上を図るため、ドライ床及び洋式化に改修を完了した。(大規模改造(トイレ))
第一中学校校舎の一部は、校舎全体工事の入札不調により計画を見直し、R4年度事業へ再度計上とした。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・老朽化した館山市学校給食センター(共同調理場)をドライシステムにより改築し、安全な学校給食を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

学校給食センターは、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
那古小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.3～R3.9	R3.9.8	校舎全体工事が入札不調となり、西棟のみ完了、東棟は実績除外し、R4年度事業として交付金内定済	
那古小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R3.6～R3.9	R3.9.10		
那古小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	R	R2.8～R3.3	R3.3.11		
第一中学校	(2)	07	防災機能強化	屋	S	R2.9～R3.3	R3.3.11		
西岬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R3.12～R4.3	R4.3.24		
豊房小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.9～R3.1	R3.1.28		
第一中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.8～			
第一中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R2.10～R3.3	R3.3.4		
学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R元.6～R2.10	R2.10.30		
学校給食センター	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	R元.6～R3.11	R3.12.13		R3.12 とりこわし完了