

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4月

(2) 評価の方法

・館山市教育委員会事務局内において事後評価を行い、結果を本市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標はすべて達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・旧第三中学校体育館の天井器具等の耐震対策(防災機能強化)を完了した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・第一中学校校舎トイレの乾式化及び洋式化改修を完了した。(大規模改造(トイレ))
・旧第三中学校の屋外運動場整備を完了した。(屋外教育環境)
・那古小学校の敷地外周フェンス、第一中学校の正門及び通用門、旧第三中学校の通用門及び敷地外周フェンスの改修を完了した。(大規模改造(特別防犯))

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・旧第三中学校の柔剣道場改築を完了した。(中学校武道場(新改築)柔・剣道場等)(期・ 期)

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
第一中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.7～R5.1	R5.1.23		
旧第三中学校(期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	W	R4.9～R6.8	R5.2.22		
旧第三中学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R5.9～R6.3	R6.3.19		
旧第三中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R4.4～R7.3	R6.3.26		
旧第三中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R4.4～R7.3	R6.3.26		
旧第三中学校(期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	-	R4.9～R6.8	R6.3.11		
那古小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R5.10～R6.1	R6.1.18		
第一中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.6～R6.9	R6.9.30		
旧第三中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.6～R7.3	R7.3.24		
旧第三中学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R6.6～R7.3	R7.3.24		