

社会資本総合整備計画 (館山市)

事後評価書
(平成28～平成31年度分)

令和3年5月14日

社会資本整備計画 事後評価

計画の名称	館山処理区における下水道整備による良好な環境の創造 館山処理区における下水道整備による良好な環境の創造(重点計画)											
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度 (非重点) 平成30年度 ～ 平成31年度 (重点)										重点配分対象の該当	○
交付対象	館山市											
計画の目標	下水道整備を行い快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費(百万円)	(非重点)	96	A	96	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %
	合計(A+B+C+D) (重点)	21	A	21	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の状況値及び目標		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道整備予定面積として8.4ha(5.0ha+3.4ha(単独分))を実施し、下水道処理人口普及率を11.3%(H28)から11.5%(H31)に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)／総人口(人) 総人口固定:住民基本台帳人口48,495人(平成27年4月1日現在)	11.3%	11.4%	11.5%


備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
当初一つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等に関連する整備計画と一体的に実現する。												

A 基幹事業																									
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費	費用	個別施設計画						
																		H28	H29	H30	H31	R02	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																									
下水道事業	A1-1-1	下水道	一般	館山市	直接	—	管渠(汚水)	新設	A1-1-1真倉新井污水幹線整備(未普及解消)	φ 200 L=100m、A=0.7ha	館山市	■	■				24		—						
	A1-1-2	下水道	一般	館山市	直接	—	管渠(汚水)	新設	A1-1-2南部污水幹線整備(未普及解消)	φ 200 L=193m、A=0.8ha	館山市	■	■				21		—						
	A1-1-3	下水道	一般	館山市	直接	—	管渠(汚水)	新設	A1-1-3真倉新井污水幹線枝線整備(未普及解消)	φ 200 L=410m、A=2.7ha	館山市	■	■				51		—						
	A07-001	下水道	一般	館山市	直接	—	管渠(汚水)	新設	A1-1-2南部污水幹線整備(未普及解消)	φ 200 L=30m、A=0.1ha	館山市			■			2		—						
	A07-002	下水道	一般	館山市	直接	—	管渠(汚水)	新設	A1-1-3真倉新井污水幹線枝線整備(未普及解消)	φ 200 L=220m、A=0.5ha	館山市			■	■		19		—						
											小 計						96 21								
											合計						96 21 117								

事後評価			
○事後評価実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
計画策定主体の館山市(建設環境部)が館山市公共下水道事業について、社会資本整備総合交付金評価実施要綱に基づき実施する。 事後評価の結果は、館山市下水道審議会に報告し、審議会委員に意見を求める。 (委員は市議会議員や下水道区域内の区長及び各種団体長により構成されております。)		令和2年6月8日	
		公表の方法 館山市ホームページに掲載	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		未普及対策による面整備を継続的に実施することで、公共下水道を利用できる人口を着実に増加させ、良好な住環境が整いつつある。	
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)			
○特記事項(今後の方針等)			
「館山市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、公共下水道施設の機能不全防止を図る。			

○目標値の達成状況			
番号	指標(略称)		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目 標 値	11.5%	
	最 終 実 績 値	12.0%	

参考図面（社会資本整備総合交付金）



参考図面（社会資本整備総合交付金）

